Gefördert durch:

Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Baden-Württemberg
MINISTERIUM DES INNEREN, FÜR DIGITALISIERUNG UND KOMMUNEN

Bundesförderung Breitband

digitalLÄND

aconium Projektträger

# FTTB-Anbindung Weinheim, Ortsteil Oberflockenbach

20.12.2022

## Vorläufiger Förderbescheid des Bundes

Erfreuliche Nachrichten für Weinheim!

Kürzlich erhielten wir den Förderbescheid über die Zuwendung in vorläufiger Höhe gemäß der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ (Gigabit-Richtlinie) für den flächendeckenden Glasfaserausbau den Ortsteil Oberflockenbach der Stadt Weinheim.

Der Bund hat hiermit eine vorläufige Förderzusage in Höhe von 50 % der förderfähigen Ausbaukosten erteilt. Nach aktueller Kostenschätzung wurde die Fördersumme vorläufig auf 4.443.100,00 € festgesetzt.

20.08.2023

## Zuschlag für Planungs- und Bauleistungen wurde erteilt

Für die Umsetzung der Maßnahme hat der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Necker ein Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb (§ 17 Abs. 1 VgV; § 3 EU Nr. 3 VOB/A) durchgeführt und die Firma Aytac Bau GmbH aus Darmstadt als wirtschaftlichsten Bieter ermittelt.

Die Planungs- und Bauleistungen umfassen die vollständige Planung und Errichtung eines passiven NGA-Netzes mit dem der Ortsteil Oberflockenbache mit FTTB-Anschlüssen versorgt werden sollen. Hierbei sollen ca. 730 Gebäude einen Glasfaserhausanschluss erhalten die danach über eine Versorgungsgeschwindigkeit von mindestens 1 Gbit/s verfügen.

Der Start der Bauarbeiten ist im Frühjahr 2024 geplant.

Aktualisierung: 30.10.2026

Gefördert durch:

Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Baden-Württemberg
MINISTERIUM DES INNEREN, FÜR DIGITALISIERUNG UND KOMMUNEN

Bundesförderung Breitband

digitalLÄND

aconium Projektträger

20.10.2023

**Vorläufiger Förderbescheid des Landes Baden-Württemberg**

Diesen Monat hat auch das Land Baden-Württemberg seine Förderzusage zur Deckung der zuwendungsfähigen Kosten als Anteilsfinanzierung in Höhe von 40 % gemäß der Verwaltungsvorschrift „Gigabitmitfinanzierung“ vom 10.09.2021 erteilt.

Basierend auf dem vorläufigen Bescheid des Bundes wurde hier die vorläufige Fördersumme auf einen Betrag in Höhe vom 3.554.480,00 € festgesetzt.

10.12.2023

**Startschuss für den Glasfaserausbau!**

Mit dem offiziellen Spatenstich am 8. November 2023 ist der Startschuss für den flächendeckenden Glasfaserausbau gefallen. Die Tiefbauarbeiten werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 beginnen können.

Aktuell laufen die Ausführungsplanungen für die ca. 18 km lange Neubautrasse. Hierbei werden in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde, dem Zweckverband und der Firma Aytac Bau GmbH die einzelnen Trassenverläufe geplant.

Aktualisierung: 30.10.2026

Gefördert durch:

Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Baden-Württemberg
MINISTERIUM DES INNEREN, FÜR DIGITALISIERUNG UND KOMMUNEN

Bundesförderung Breitband

digitalLÄND

aconium Projektträger

25.03.2024

**Vorbereitungen für den Tiefbau haben begonnen**

Nach der Winterpause haben die Trassenbegehungen begonnen. Hierbei werden in Abstimmung mit der Stadt Weinheim und dem Zweckverband die Verläufe der Neubautrassen und Standorte für ca. 17 Röhrchenverteiler und 3 Technikstandorte (MFG und PoP) vor Ort festgelegt.

Auch die Abstimmung der bereits beauftragen Hausanschlüsse läuft planmäßig. Die Firma Aytac Bau GmbH stimmt mit den Hauseigentümern den notwendigen Tiefbau auf den Privatgrundstücken ab und legt den Trassenverlauf für den späteren Ausbau fest.

Aktuell steht einem planmäßigen Start des Tiefbaus im 2. Quartal dieses Jahres nichts im Wege.

09.08.2024

**Endlich rollen die Bagger**

Nach einer intensiven Planungs- und Abstimmungsphase mit der Stadt Weinheim konnten die Tiefbauarbeiten am 31.07.2024 starten.

Im ersten Schritt werden nun die Leerrohre für das Glasfasernetz verlegt und die Verteilerkästen errichtet. In diesem Zuge erhalten auch die Häuser auf der Strecke zunächst einen Leerrohrhausanschluss, in den dann später das Glasfaserkabel eingezogen wird.

06.12.2024

**Die Tiefbauarbeiten laufen !**

Im Ortsteil Oberflockenbach sind die Tiefbauarbeiten ca. 30% abgeschlossen.
Der Tiefbau läuft in diesem Ortsteil planmäßig.

Als nächster Schritt erfolgt der Kabelzug und die Montage im Ortsteil Wünschmichelbach der Kreisstadt Weinheim.

Aktualisierung: 30.10.2026

Gefördert durch:

Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Baden-Württemberg
MINISTERIUM DES INNEREN, FÜR DIGITALISIERUNG UND KOMMUNEN

Bundesförderung Breitband

digitalLÄND

aconium Projektträger

21.03.2025

**Abschluss des 4. Bauabschnitts und Planung der nächsten Schritte**

Die Baufirma Aytac Bau GmbH ist derzeit nach wie vor mit den Tiefbauarbeiten im Ortsteil Oberflockenbach beschäftigt.
Dadurch konnten in den letzten Wochen die Tiefbauarbeiten im 4. Bauabschnitt erfolgreich abgeschlossen werden.

Im Anschluss an diesen erfolgreichen Abschluss wird die Baufirma nun mit der Fortführung der Tiefbauarbeiten im 5. und 6. Bauabschnitt beginnen.
In den kommenden Wochen sind für die beiden genannten Bauabschnitte Begehungstermine geplant.

30.06.2025

**Fortschritte bei den Tiefbauarbeiten in Oberflockenbach**

Im Ortsteil Oberflockenbach konnten die Tiefbauarbeiten im 5. Bauabschnitt planmäßig und erfolgreich von der Baufirma Aytac Bau GmbH abgeschlossen werden.
Auch der 6. Bauabschnitt befindet sich in der Endphase und wird voraussichtlich ebenfalls zeitnah beendet.

Sowohl im 5. als auch im 6. Bauabschnitt des Ortsteils Oberflockenbach wurden die Begehungen durchgeführt.

11.09.2025

**70 % der Kabelarbeiten abgeschlossen – Tiefbau läuft planmäßig**

Die laufenden Tiefbauarbeiten sowie die Herstellung der erforderlichen Hausanschlüsse befinden sich derzeit in der Umsetzung und sollen planmäßig bis Ende Oktober 2025 vollständig abgeschlossen sein.

Die Arbeiten im Bereich Kabelzug und Montage befinden sich ebenfalls im fortgeschrittenen Stadium. Aktuell sind rund 70 % dieser Leistungen abgeschlossen.

Aktualisierung: 30.10.2026

Gefördert durch:

Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Baden-Württemberg
MINISTERIUM DES INNEREN, FÜR DIGITALISIERUNG UND KOMMUNEN

Bundesförderung Breitband

digitalLÄND

aconium Projektträger

08.12.2025

**Baufortschritt: Spülbohrung abgeschlossen, Restarbeiten laufen**

Die Spülbohrarbeiten konnten vollständig und erfolgreich abgeschlossen werden.
Noch ausstehend ist ein verbleibendes Teilstück im Bereich der Cestarostraße. Dieses kann erst bearbeitet werden, sobald die erforderlichen Gestattungen der betroffenen privaten Grundstückseigentümer vorliegen. Die entsprechenden Genehmigungen stehen derzeit noch aus.

Aktuell sind 85% der Kabelzug- und Montagearbeiten abgeschlossen.
Die Dokumentation befindet sich in Vorbereitung.

15.04.2026

**Abschluss der Tiefbauarbeiten und Qualitätsprüfung**

Die vollständigen Tiefbauarbeiten für das gesamte Projekt sind erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen der durchgeführten Zustandsfeststellung konnten keine Mängel festgestellt werden, sodass die bauliche Ausführung den geforderten Qualitätsstandards entspricht.

Aktuell erfolgen die weiteren Arbeiten im Bereich Kabelzug und Montage mit drei eingesetzten Kolonnen. Der Fortschritt in diesem Abschnitt liegt derzeit bei etwa 70 %, sodass ein zügiger Abschluss der verbleibenden Arbeiten absehbar ist.

Parallel dazu werden die Dokumentationsunterlagen aufbereitet zur Übergabe an den zuständigen Netzbetreiber.

29.07.2026

**Projektstatus: Kabelzug- und Montagearbeiten im Ortsteil Oberflockenbach**

Die Kabelzug- und Montagearbeiten im Ortsteil Oberflockenbach befinden sich derzeit in der abschließenden Umsetzungsphase. Der aktuelle Baufortschritt liegt bei rund 95 %.

Die ersten Dokumentationsunterlagen sind bereits eingegangen und werden aktuell geprüft. Der Abschluss der Prüfung wird voraussichtlich innerhalb der nächsten vier Wochen erfolgen.

Im Anschluss wird ein Termin mit der NetCom zur technischen Abnahme abgestimmt.

Aktualisierung: 30.10.2026

Gefördert durch:

Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Baden-Württemberg
MINISTERIUM DES INNEREN, FÜR DIGITALISIERUNG UND KOMMUNEN

digitalLÄND

Bundesförderung Breitband

aconium Projektträger

30.10.2026

**Fertigstellung der baulichen Umsetzung**

Im Ortsteil Oberflockenbach sind sämtliche Kabelzug- und Montagearbeiten vollständig abgeschlossen. Die bauliche Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen ist damit beendet.

Derzeit befinden sich die umfangreichen Dokumentationsunterlagen in der Prüfung.

Als nächster Schritt steht die technische Abnahme der ausgeführten Arbeiten gemeinsam mit dem Netzbetreiber NetCom BW an. Ein konkreter Termin für die technische Abnahme wurde bislang noch nicht festgelegt.